



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 14.02.2023

Αρ. Πρωτοκ. : 1560

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Τεχνικού, Τμήμα Τεχνικού

Πληροφορίες : Η. Πλειώτας, Τηλ. 27310 : 93212, Φαξ : 27310 - 93195, email : texnikh@hospspa.gr

ΠΡΟΣ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΚοινοποίηση : ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**ΘΕΜΑ** : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Η υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί σε εργασίες για την κατασκευή οικίσκου από πάνελ διαστάσεων 7.0m x 4.5m και ύψος 3.0m στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης), στην βόρεια πλευρά εξωτερικά από την είσοδο του νέου Τ.Ε.Π./COVID συνολικής επιφάνειας 31 m².

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στην βόρεια πλευρά εξωτερικά από την είσοδο του νέου Τ.Ε.Π./COVID θα γίνει νέα κατασκευή δώματος από πάνελ διαστάσεων 7.0m x 4.5m και ύψος 3m επάνω σε δάπεδο από σκυρόδεμα πάχους 10 εκατοστών όπου και θα πακτωθεί η μεταλλική κατασκευή.

Εν συνεχεία θα τοποθετηθεί μεταλλικός σκελετός που θα αποτελείται από κοιλοδοκούς πάχους 5.0cm x 5.0cm για την στήριξη των πάνελ. Η επικάλυψη του σκελετού θα γίνει με πάνελ πάχους 4cm. Τα πάνελ πλαγιοκάλυψης θα είναι λείας επιφάνειας. Η σκεπή του δώματος θα γίνει με μία κλίση. Στην απόληξη της κλίσης θα τοποθετηθεί κανάλι συλλογής όμβριων υδάτων. Στο δώμα θα τοποθετηθούν μια πόρτα και δύο παράθυρα τα οποία είδη υπάρχουν στο χώρο. Για την στεγανότητα του οικίσκου θα τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια μεταλλικής κατασκευής (γωνίες, λούκια κ.τ.λ) στην βάση των πάνελ καθώς επίσης και στην οροφή.

1. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με τους κανόνες της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης.
2. Στις εργασίες θα περιλαμβάνονται υλικά και μικ/υλικά.
3. Στις τιμές που θα αναφέρεστε σε € θα περιλαμβάνονται υλικά, αναλώσιμα, μεταφορικά, ασφαλιστικές εισφορές, το εργολαβικό όφελος, καθώς και ο Φ.Π.Α 24% του τιμολογίου.
4. Ως κριτήριο ανάθεσης του έργου - μεταξύ των προσφορών που θα υποβληθούν και οι οποίες τηρούν τις προϋποθέσεις που ζητούνται - είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή.
5. Ο προϋπολογισμός του ανωτέρου έργου θα ανέλθει στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ **(7.200,00 €)** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 24% .
6. Το έτος 2023 ο προϋπολογισμός θα βαρύνει με το ποσό των 7.200,00 € σύμφωνα με τον **Α.Δ.Α : ΨΘΗΝ46907Η-ΑΩ9 , 70/10-02-2023**
7. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει την επιτόπια επισκόπηση του αντικειμένου από τον ενδιαφερόμενο, ώστε να αποκλειστεί η εκ των υστέρων επίκληση πρόσθετων αναγκών.
8. Χρόνος περαίωσης του έργου στις 10.03.2023 με ποινή αποκλεισμού.
9. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την οικονομική τους προσφορά σε κλειστό φάκελο στην *Γραμματεία* του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης), με την ένδειξη «Κατασκευή οικίσκου με πάνελ και μεταλλικό σκελετό» μέχρι και τις 17.02.2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ όπου θα αναφέρεται και η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς (τουλάχιστον 90 ημέρες).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ