

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ : 6.200,00 €

Χρόνος καταρτίσεως της σύμβασης : **13.04.2023**

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης).

A) Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας που εδρεύει στη Σπάρτη και εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια, κα **ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ** νομίμως διορισμένη δυνάμει της υπ' αριθμό Γ.4β/Γ.Π. οικ.51207/13.08.2020 (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ 647/19.08.2020) κοινής Υπουργικής απόφασης, για την υπογραφή της παρούσας και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως η «Αναθέτουσα Αρχή» και ,

B) Η Εταιρεία **ΜΑΡΚΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ** (ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ) με διεύθυνση Λογγανίκος - Λακωνίας, και Α.Φ.Μ : 041572031 της Δ.Ο.Υ Σπάρτης, η οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με την ανωτέρω ιδιότητά του αναθέτει σύμφωνα με τον **A.Δ.Α** : 607M46907H-3ΔΗ, δέσμευση πιστώσεων καταχωρημένων με **α/α** : 139 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας, στον δεύτερο από τους συμβαλλόμενους να προβεί σε εργασίες σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της Τ.Υ της Ν.Μ. Σπάρτης για την κατασκευή : **α)** οικίσκου από πάνελ και μεταλλικό σκελετό και **β)** κλωβού με πάνελ συνολικής αξίας **6.200,00 €** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α **24%** , ως κάτωθι :

1) Υλικά : **4.960,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α **24 %**

&

2) Εργασίες : **1.240,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α **24 %**.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ :

A) Εξωτερικά δίπλα από τον υπάρχων νεκροθάλαμο στα ανατολικά του θα γίνει κατασκευή οικίσκου από πάνελ διαστάσεων 5.0m x 3.0m και ύψος 3,5m επάνω σε τσιμεντένιο δάπεδο όπου και θα πακτωθεί η μεταλλική κατασκευή. Θα τοποθετηθεί μεταλλικός σκελετός που θα αποτελείται από κοιλοδοκούς πάχους 5.0cm x 5.0cm για την στήριξη των πάνελ. Η επικάλυψη του σκελετού θα γίνει με πάνελ πάχους 4cm. Η σκεπή του δώματος θα γίνει με μία κλίση και στην απόληξη της κλίσης θα τοποθετηθεί κανάλι συλλογής όμβριων υδάτων. Επίσης θα τοποθετηθεί μια πόρτα η οποία και υπάρχει στο χώρο. Στον οικίσκο επίσης θα τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια, έξτρα γωνίες στο δάπεδο και την οροφή του με μονωτικά υλικά (σιλικόνη, αφρός πολυουρεθάνης) έτσι ώστε να επιτευχτεί η στεγανοποίηση του από τα βρόχινα νερά. Η στήριξη στο δάπεδο θα γίνει με πλαίσιο από κοιλοδοκούς πάχους 5.0cm x 5.0cm και με μεταλλικά ούπα.

B) Εξωτερικά νότια δίπλα από την μονάδα αιμοκάθαρσης και κάτω από το υπάρχων αίθριο θα γίνει κατασκευή κλωβού από πάνελ διαστάσεων 4.0m x 2,5m και ύψος 2,5m επάνω σε τσιμεντένιο δάπεδο όπου και θα πακτωθεί. Θα τοποθετηθεί κλωβός από αλουμινένιο πλαίσιο με κοιλοδοκούς πάχους 5.0cm x 5.0cm με ύψος 2.50m, για την στήριξη των πάνελ πάχους 4cm. Επίσης θα τοποθετηθεί μια πόρτα η οποία και υπάρχει στο χώρο. Στον κλωβό επίσης θα τοποθετηθούν ειδικά τεμάχια, έξτρα γωνίες στο δάπεδο και την οροφή του με μονωτικά υλικά (σιλικόνη, αφρός πολυουρεθάνης) έτσι ώστε να επιτευχτεί η στεγανοποίηση του από τα βρόχινα νερά. Η στήριξη στο δάπεδο θα γίνει από πλαίσιο με κοιλοδοκούς πάχους 5.0cm x 5.0cm και με μεταλλικά ούπα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Ολες οι εργασίες θα γίνουν με τους κανόνες της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης.

Στις εργασίες θα περιλαμβάνονται υλικά και μικ/υλικά.

❖ Ο ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις εξής κρατήσεις :

α. το 2,0% υπέρ Ψυχικής Υγείας βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3580/2007

β. το 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ Ν. 4912/2022

γ. Ποσοστό 3,0% χαρτόσημο επί της κρατήσεως της υπέρ ΕΑΔΗΣΥ

δ. Ποσοστό 20,0% ΟΓΑ χαρτόσημο επί του ανωτέρω χαρτοσήμου

ε. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος για παροχή υπηρεσιών 8%
και για υλικά 4%

Κατά την ανάγνωση και βεβαίωση της σύμβασης οι δύο συμβαλλόμενοι υπογράφουν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής.

Από τα τρία (3) πρωτότυπα, δύο κατατέθηκαν στην Τεχνική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ. Σπάρτης) και το άλλο το έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ